

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น(สถานที่กลาง)อำเภोजักราช	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	✓		
โครงการ อบต. สัจจร	๑๐,๐๐๐	-					✓
โครงการอบรมให้ความรู้ระบอบ ประชาธิปไตยและกฎหมายท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	-					✓
ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการตามนโยบายของ รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยหรือตาม หนังสือสั่งการ	๒๐,๐๐๐	-					✓
โครงการทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน และ แผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.ศรีละกอ	๑๐,๐๐๐	๗,๖๔๐	๗ ม.ค.๖๗	๗ ม.ค.๖๗	/		
อุดหนุนอำเภोजักราชโครงการรัฐพิธี งาน ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมอำเภอ	๒๐,๐๐๐	-					✓
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ ตำบลศรีละกอ	๒๐,๐๐๐	-					✓

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการ ปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่ของ อบต.ศรีละกอ	๑๐,๐๐๐	-					✓
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	-					✓
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลระบบประปา หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	-					✓
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอจักราช	๕๐,๐๐๐	-					✓
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	๕๐,๐๐๐	๓๑,๒๐๐	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	✓		
โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกร ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตตามวิถีเกษตรอินทรีย์	๑๐,๐๐๐	๖,๗๔๐	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	✓		
โครงการแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ตำบล ศรีละกอ	๑๐,๐๐๐	๓,๑๕๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	✓		
โครงการฝึกอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านและ ประชาชนตำบลศรีละกอ	๒๕,๐๐๐	-					✓
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริการปลูกหญ้าแฝก	๕,๐๐๐	-					✓

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน
โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลศรีละกอ	๒๐,๐๐๐	-					✓
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๕๐,๐๐๐	-					✓
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี	๒๕,๐๐๐	๒๙,๔๘๕	๑ ต.ค. ๖๖	๒๙ ธ.ค. ๖๗	✓		
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตำบลศรีละกอ	๒๐,๐๐๐	-					✓
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนไม้แดง หมู่ที่ ๘	๒๗๗,๗๐๐	๒๔๓,๐๐๐	๙ ก.ย. ๖๗	๒๒ พ.ย. ๖๗	✓		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสำโรง หมู่ที่ ๕	๒๖๗,๙๐๐	๒๔๓,๐๐๐	๙ ก.ย. ๖๗	๒๒ พ.ย. ๖๗	✓		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านช่องโค หมู่ที่ ๑๗	๒๘๔,๑๐๐	๒๗๙,๐๐๐	๙ ก.ย. ๖๗	๒๒ พ.ย. ๖๗	✓		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนตาพรหม หมู่ที่ ๑๐	๓๙๕,๐๐๐	๓๘๙,๐๐๐	๙ ก.ย. ๖๗	๗ ธ.ค. ๖๗	✓		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านละกอ หมู่ที่ ๓	๒๕๙,๓๐๐	๒๒๗,๕๐๐	๙ ก.ย. ๖๗	๒๒ พ.ย. ๖๗	✓		

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง เครือซุด หมู่ที่ ๑๓	๓๐๖,๐๐๐	๒๖๑,๐๐๐	๘ ก.ย. ๖๗	๒๑ พ.ย. ๖๗	✓		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง ไผ่น้อย หมู่ที่ ๑๑	๓๓๒,๓๐๐	๓๒๖,๐๐๐	๙ ก.ย. ๖๗	๗ ธ.ค. ๖๗	✓		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่ ศรีจันทร์สินธุ์ หมู่ที่ ๑๒	๓๓๒,๓๐๐	๓๒๖,๐๐๐	๙ ก.ย. ๖๗	๗ ธ.ค. ๖๗	✓		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ ๑๕	๒๖๗,๗๐๐	๒๓๔,๕๐๐	๙ ก.ย. ๖๗	๒๒ พ.ย. ๖๗	✓		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่ ๑๖	๓๓๒,๓๐๐	๓๒๖,๐๐๐	๙ ก.ย. ๖๗	๗ ธ.ค. ๖๗	✓		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาเงิน หมู่ที่ ๑	๑๙๙,๗๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๙ ก.ย. ๖๗	๒๒ พ.ย. ๖๗	✓		
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนอง ตะไก่น้อย หมู่ที่ ๑๔	๑๕๐,๗๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๘ ก.ย. ๖๗	๒๑ พ.ย. ๖๗	✓		
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านช่องโค หมู่ที่ ๒	๓๒๒,๒๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๘ ก.ย. ๖๗	๒๑ พ.ย. ๖๗	✓		
โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้สูงอายุและ ผู้พิการ อบต.ศรีละกอ หมู่ที่ ๓	๑๗๐,๐๐๐	-					✓

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน
โครงการก่อสร้างบันไดและทางเดินขึ้นโดม เอนกประสงค์ อบต.ศรีละกอ หมู่ที่ ๓	๔๓๐,๐๐๐	-					✓
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านลุงถ่อน หมู่ที่ ๗	๑๙๕,๓๐๐	๑๙๕,๐๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๗	๒๐ ธ.ค. ๖๗	✓		
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและ ผู้พิการ อบต.ศรีละกอ หมู่ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	-					✓
โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านละกอ หมู่ที่ ๔	๙๕,๙๐๐	๙๕,๐๐๐	๒๑ ก.ย. ๖๗	๑๙ พ.ย. ๖๗	✓		
โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านละกอ หมู่ที่ ๔	๑๖๑,๗๐๐	๑๖๑,๐๐๐	๒๑ ก.ย. ๖๗	๑๙ พ.ย. ๖๗	✓		
โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านหนองตะไก่ หมู่ที่ ๖	๓๑๙,๙๐๐	๓๑๙,๐๐๐	๒๑ ก.ย. ๖๗	๔ ธ.ค. ๖๗	✓		
โครงการปรับปรุงเสาธงชาติ อบต.ศรีละกอ หมู่ที่ ๓	๑๐๐,๐๐๐	-					✓
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (โรงครัว) อบต.ศรีละกอ หมู่ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	-					✓
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจักราช	๓๓๘,๘๐๐	๓๑๕,๘๗๑.๓๔	๑ ต.ค. ๖๖	๒๙ ธ.ค. ๖๗	✓		
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐	-					✓

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน
โครงการอบรมผู้ดูแลคนพิการ	๑๐,๐๐๐	-					✓
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการควบคุม กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	๗,๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	✓		
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า	๗๕,๐๐๐	๗๓,๐๔๒	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	✓		
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	✓		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	✓		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบต.ศรีละกอ	๖๕,๐๐๐	๖๔,๖๖๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	✓		
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	-					✓
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๕,๗๓๐	๑ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ค. ๖๗	✓		
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบน ท้องถนนช่วงเทศกาล	๕๐,๐๐๐	๓๖,๖๐๔	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	✓		
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๒๐๐,๐๐๐	-					✓

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๑๐๐,๐๐๐	-					✓
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	-					✓
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๕๐,๐๐๐	-					✓
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	-					✓
โครงการแข่งขันกีฬาสีสำหรับเด็กปฐมวัย	๒๐,๐๐๐	-					✓
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อบต.ศรีละกอ	๓๐,๐๐๐	-					✓
โครงการงานพิธีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารีและงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี	๓๐,๐๐๐	-					✓

- ปัญหาอุปสรรค

.....บางโครงการดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้น เนื่องจากได้รับเงินอุดหนุนมาช้า ประมาณไตรมาส ๔ โดยเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน.....

- ข้อเสนอแนะ

.....ให้รัฐอุดหนุนงบประมาณมาเร็วกว่านี้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมความพร้อมเสมอ เมื่องบประมาณมาถึงจะได้ดำเนินการได้ทันเวลา.....